

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA VIÁRIA NA COMUNIDADE PRINCESA DAIANA, (DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, REDE DE ÁGUA, URBANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ÁREA DE LAZER), NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ

ANEXO 03 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO																							
BDI = 20,46%																							
ITEM	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma															
								Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
00	PROJETO EXECUTIVO (PE)		R\$ 1.760.601,09	6,64%	Mês 01	4 meses	Mês 04	31,11%	43,98%	18,30%	6,61%												
								547.723,00	774.312,36	322.190,00	116.375,73												
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.238.406,19	R\$ 1.491.750,89	5,63%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
								124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	124.312,57	
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 638.856,96	R\$ 769.549,96	2,90%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
								64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	64.129,16	
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 260.160,37	R\$ 313.382,21	1,18%	Mês 05	2 meses	Mês 16					80,00%										20,00%	
								250.705,76														62.676,44	
04	CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 228.100,78	R\$ 274.764,08	1,04%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
								22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	22.897,01	
05	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.287.687,46	R\$ 8.778.552,89	33,13%	Mês 05	8 meses	Mês 12					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%						
								1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11	1.097.319,11						
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.274.935,38	R\$ 12.376.911,63	46,71%	Mês 08	8 meses	Mês 15					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
								1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	1.547.113,95	
07	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 270.513,07	R\$ 325.852,79	1,23%	Mês 09	8 meses	Mês 16					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
								40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	40.731,60	
08	SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO	R\$ 275.226,24	R\$ 331.530,15	1,25%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
								27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	27.627,51	
09	AS BUILT DOS PROJETOS	R\$ 63.817,44	R\$ 76.872,78	0,29%	Mês 15	2 meses	Mês 16															50,00%	
																						38.436,39	
																						38.436,39	
Número de atividades: 09 Duração: 16 meses 10 = 08/2023							Custo mensal	547.723,00	774.312,36	322.190,00	116.375,73	1.586.991,13	1.336.285,37	1.336.285,37	2.883.399,32	2.924.130,92	2.924.130,92	2.924.130,92	1.826.811,81	1.826.811,81	1.865.248,20	380.810,69	
							% mensal	2,07%	2,92%	1,22%	0,44%	5,99%	5,04%	5,04%	10,88%	11,03%	11,03%	11,03%	6,89%	6,89%	7,04%	1,44%	
							Custo acumulado	547.723,00	1.322.035,36	1.644.225,36	1.760.601,09	3.347.592,22	4.683.877,59	6.020.162,96	8.903.562,28	11.827.693,20	14.751.824,12	17.675.955,04	20.600.085,96	22.426.897,77	24.253.709,58	26.118.957,77	26.499.768,46
CUSTO TOTAL:								R\$ 20.537.703,89	R\$ 26.499.768,46														