

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E DRENAGEM NA RUA JOÃO CAETANO, Nº 255 – BAIRRO CAXAMBU – PETRÓPOLIS

ANEXO 03 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL																								
BDI = 20,46%																								
ITEM	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma																
								Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14			
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS	R\$ 579.774,73	R\$ 698.381,09	3,47%	Mês 01	2 meses	Mês 02	50,00%	50,00%															
								349.190,55	349.190,55															
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.117.593,04	R\$ 1.346.222,61	6,69%	Mês 03	12 meses	Mês 14			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
								112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22	112.185,22				
03	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 484.164,24	R\$ 583.211,26	2,90%	Mês 03	12 meses	Mês 14			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
								48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94	48.600,94				
04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 145.135,65	R\$ 174.826,51	0,87%	Mês 03	2 meses	Mês 04			80,00%	20,00%													
								139.861,21	34.965,30															
05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.512,50	R\$ 1.821,92	0,01%	Mês 13	2 meses	Mês 14			50,00%														
								910,96																
06	CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 8.621,13	R\$ 10.384,78	0,05%	Mês 03	12 meses	Mês 14			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
								865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40				
07	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 294.060,61	R\$ 354.217,53	1,76%	Mês 03	10 meses	Mês 12			5,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
								17.710,88	53.132,63	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75	35.421,75					
08	CORTINA ATIRANTADA	R\$ 5.376.405,48	R\$ 6.476.273,87	32,18%	Mês 05	6 meses	Mês 10			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%									
										1.079.378,98	1.079.378,98	1.079.378,98	1.079.378,98	1.079.378,98	1.079.378,98									
09	BARREIRA FLEXÍVEL	R\$ 7.621.776,15	R\$ 9.180.987,17	45,62%	Mês 07	4 meses	Mês 10			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											
										2.295.246,79	2.295.246,79	2.295.246,79	2.295.246,79											
10	BIOMANTA	R\$ 409.819,01	R\$ 493.656,99	2,45%	Mês 11	3 meses	Mês 13													50,00%	25,00%	25,00%		
										246.828,49	123.414,25	123.414,25	123.414,25											
11	SISTEMAS DE DRENAGEM	R\$ 648.388,16	R\$ 781.030,99	3,88%	Mês 11	3 meses	Mês 13			50,00%	25,00%	25,00%												
										390.515,50	195.257,75	195.257,75												
12	AS BUILT	R\$ 20.836,40	R\$ 25.098,97	0,12%	Mês 14	1 meses	Mês 14																	
																				100,00%				
																					25.098,97			
Número de atividades: 12																								
Duração: 14 meses																								
10 = 05/2025																								
CUSTO TOTAL:		R\$ 16.708.087,10	R\$ 20.126.113,68					Custo mensal	349.190,55	349.190,55	320.134,60	249.749,49	1.276.452,28	1.276.452,28	3.571.699,08	3.571.699,08	3.571.699,08	3.571.699,08	834.417,30	515.745,30	480.323,55	187.661,48		
								% mensal	1,74%	1,74%	1,59%	1,24%	6,34%	6,34%	17,75%	17,75%	17,75%	17,75%	4,15%	2,56%	2,39%	0,93%		
								Custo acumulado	349.190,55	698.381,09	1.018.515,69	1.268.265,18	2.544.717,46	3.821.169,75	7.392.868,82	10.964.567,90	14.536.266,98	18.107.966,05	18.942.383,35	19.458.128,65	19.938.452,20	20.126.113,68		
								% acumulada	1,74%	3,47%	5,06%	6,30%	12,64%	18,99%	36,73%	54,48%	72,23%	89,97%	94,12%	96,68%	99,07%	100,00%		