



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA  
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA – CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 03  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 02/2023

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,34%	400.052,25			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo (R\$)					50.006,53	50.006,53	50.006,53	50.006,53	50.006,53	50.006,53	50.006,53	50.006,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,37%	129.398,47			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo (R\$)					16.174,81	16.174,81	16.174,81	16.174,81	16.174,81	16.174,81	16.174,81	16.174,81
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	64.280,79			50,00%							50,00%
Custo (R\$)					32.140,40							32.140,40
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,62%	33.990,34			50,00%							50,00%
Custo (R\$)					16.995,17							16.995,17
DRENAGEM	60,91%	3.320.101,40			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
Custo (R\$)					830.025,35	830.025,35	830.025,35	830.025,35				
PAVIMENTAÇÃO	18,47%	1.006.536,30						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Custo (R\$)								201.307,26	201.307,26	201.307,26	201.307,26	201.307,26
SINALIZAÇÃO	1,13%	61.712,46			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo (R\$)					7.714,06	7.714,06	7.714,06	7.714,06	7.714,06	7.714,06	7.714,06	7.714,06
SERVIÇO DE APOIO DE TRÂNSITO	1,92%	104.512,80			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo (R\$)					13.064,10	13.064,10	13.064,10	13.064,10	13.064,10	13.064,10	13.064,10	13.064,10
AS BUILT	1,30%	70.935,21										100,00%
Custo (R\$)												70.935,21
PROJETO EXECUTIVO	4,76%	259.199,80	72,81%	27,19%								
Custo (R\$)			188.723,37	70.476,43								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	5.450.719,82	188.723,37	70.476,43	966.120,41	916.984,85	916.984,85	1.118.292,11	288.266,76	288.266,76	288.266,76	408.337,53
PERCENTUAL			3,46%	1,29%	17,72%	16,82%	16,82%	20,52%	5,29%	5,29%	5,29%	7,49%
VALOR ACUMULADO			188.723,37	259.199,80	1.225.320,21	2.142.305,06	3.059.289,91	4.177.582,02	4.465.848,77	4.754.115,53	5.042.382,29	5.450.719,82
PERCENTUAL ACUMULADO			3,46%	4,76%	22,48%	39,30%	56,13%	76,64%	81,93%	87,22%	92,51%	100,00%