



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO MÃE D'ÁGUA - CACHOEIRA DE MACACU

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ID: 12/2022

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,74%	434.983,63				9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
Custo (R\$)						39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97	39.543,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,18%	187.126,58				9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
Custo (R\$)						17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	119.708,79				50,00%										50,00%
Custo (R\$)						59.854,40										59.854,40
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,67%	105.785,87				50,00%										50,00%
Custo (R\$)						52.892,94										52.892,94
CANALIZAÇÃO	75,96%	12.056.160,21				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
Custo (R\$)						2.009.360,04	2.009.360,04	2.009.360,04	2.009.360,04	2.009.360,04	2.009.360,04					
PAVIMENTAÇÃO	6,24%	990.047,98							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
Custo (R\$)									247.512,00	247.512,00	247.512,00	247.512,00				
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	7,76%	1.232.075,16											25,00%	25,00%	25,00%	
Custo (R\$)													308.018,79	308.018,79	308.018,79	308.018,79
SERVIÇO DE APOIO DE TRÂNSITO	0,91%	144.081,38				9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
Custo (R\$)						13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31	13.098,31
AS BUILT	0,41%	65.367,18														100,00%
Custo (R\$)																65.367,18
PROJETO EXECUTIVO	3,38%	536.455,38	14,63%	40,17%	45,20%											
Custo (R\$)			78.483,42	215.494,13	242.477,83											
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	15.871.792,16	78.483,42	215.494,13	242.477,83	2.191.761,15	2.079.013,82	2.079.013,82	2.326.525,81	2.326.525,81	2.326.525,81	625.184,57	377.672,57	377.672,57	377.672,57	247.768,29
PERCENTUAL			0,49%	1,36%	1,53%	13,81%	13,10%	13,10%	14,66%	14,66%	14,66%	3,94%	2,38%	2,38%	2,38%	1,56%
VALOR ACUMULADO			78.483,42	293.977,55	536.455,38	2.728.216,53	4.807.230,34	6.886.244,16	9.212.769,97	11.539.295,78	13.865.821,59	14.491.006,16	14.868.678,73	15.246.351,30	15.624.023,87	15.871.792,16
PERCENTUAL ACUMULADO			0,49%	1,85%	3,38%	17,19%	30,29%	43,39%	58,04%	72,70%	87,36%	91,30%	93,68%	96,06%	98,44%	100,00%