



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO NO RIO RONCADOR, EM DUQUE DE CAXIAS

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Cronograma			
							Mês 01	Mês 02		
01	01	PLANO DE TRABALHO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES	01.01 PLANO DE TRABALHO	01.01.01 EQUIPE DE PLANEJAMENTO	R\$ 13.087,37	R\$ 27.545,23	5,37%	100,00%		
							27.545,23			
02	02	PROJETOS EXECUTIVOS	02.01 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	02.01.01 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 30.081,54	R\$ 64.710,95	12,62%	50,00%	50,00%	
							32.355,48	32.355,48		
03			02.02 PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	02.02.01 PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 30.081,54	R\$ 64.710,95	12,62%	50,00%	50,00%	
							32.355,48	32.355,48		
04			02.03 PROJETOS DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	02.03.01 PROJETO DE MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 32.685,74	R\$ 71.123,79	13,88%		50,00%	50,00%
								35.561,90	35.561,90	
05				02.03.02 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 49.028,61	R\$ 106.685,69	20,81%	33,33%	33,33%	33,33%
							35.561,90	35.561,90	35.561,90	
06				02.03.03 PROJETO DE PAISAGISMO	R\$ 32.685,74	R\$ 71.123,79	13,88%		50,00%	50,00%
								35.561,90	35.561,90	
07				02.03.04 PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 32.685,74	R\$ 71.123,79	13,88%		50,00%	50,00%
								35.561,90	35.561,90	
08				02.03.05 PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 16.342,87	R\$ 35.561,90	6,94%			100,00%
										35.561,90

Número de atividades: 08

Duração: 2 meses

IO = 08/2023

CUSTO TOTAL	R\$ 236.679,15	R\$ 512.586,10	Custo mensal	92.256,18	100.272,85	142.247,59	177.809,49
			% mensal	18,00%	19,56%	27,75%	34,69%
			Custo acumulado	92.256,18	192.529,03	334.776,62	512.586,10
			% acumulada	18,00%	37,56%	65,31%	100,00%