



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – IEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – DIRRAM

CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO AO LONGO DO CANAL PAVUNINHA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO – SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,67%																						
ITEM	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma														
								Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
00	PROJETO EXECUTIVO (PE)		R\$ 1.708.114,61	4,29%	Mês 01	4 meses	Mês 04	13,61%	30,52%	38,67%	17,20%											
								232.474,40	521.316,58	660.527,92	293.795,71											
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.482.282,11	R\$ 1.907.249,12	4,79%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
												158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	158.937,43	
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.386.353,76	R\$ 1.783.818,32	4,48%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
												148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	148.651,53	
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 450.990,17	R\$ 580.288,06	1,46%	Mês 15	2 meses	Mês 16					80,00%									20,00%	
												464.230,44									116.057,61	
04	CANAL PAVUNINHA	R\$ 24.860.386,49	R\$ 31.987.804,40	80,40%	Mês 05	8 meses	Mês 12					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
												3.998.475,55	3.998.475,55	3.998.475,55	3.998.475,55	3.998.475,55	3.998.475,55	3.998.475,55				
05	PONTES E PASSARELAS	R\$ 1.119.962,46	R\$ 1.441.053,22	3,62%	Mês 11	3 meses	Mês 13												30,00%	40,00%		
06	SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO	R\$ 238.506,24	R\$ 306.885,45	0,77%	Mês 09	8 meses	Mês 16															
07	AS BUILT DOS PROJETOS	R\$ 55.404,24	R\$ 71.288,51	0,18%	Mês 05	12 meses	Mês 16					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
												5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	5.940,71	
Número de atividades: 07																						
Duração: 16 meses																						
10 = 08/2023																						
CUSTO TOTAL:		R\$ 29.593.885,47	R\$ 39.786.501,70					232.474,40	521.316,58	660.527,92	293.795,71	4.776.235,66	4.312.005,21	4.312.005,21	4.312.005,21	4.350.365,89	4.350.365,89	4.782.681,86	4.926.787,18	784.206,31	351.890,34	351.890,34
								% mensal	0,58%	1,31%	1,66%	0,74%	12,00%	10,84%	10,84%	10,93%	10,93%	12,02%	12,38%	1,97%	0,88%	0,88%
								Custo acumulado	232.474,40	753.790,98	1.414.318,90	1.708.114,61	6.484.350,27	10.796.355,48	15.108.360,69	19.420.365,91	23.770.731,80	28.121.097,70	32.903.779,56	37.830.566,74	38.614.773,05	39.318.553,74
								% acumulada	0,58%	1,89%	3,55%	4,29%	16,30%	27,14%	37,97%	48,81%	59,75%	70,68%	82,70%	95,08%	97,94%	100,00%