



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Instituto Estadual do Ambiente  
Presidência

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DO INEA.

ANEXO 03  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

BDI = 17,68%

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma						
								Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 390.060,55	R\$ 459.020,14	6,12%	Mês 01	6 meses	Mês 06	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
								76.503,36	76.503,36	76.503,36	76.503,36	76.503,36	76.503,36	
								16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 550.991,04	R\$ 648.401,86	8,65%	Mês 01	6 meses	Mês 06	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
								108.066,98	108.066,98	108.066,98	108.066,98	108.066,98	108.066,98	
								50,00%	50,00%					
03	PROJETOS	R\$ 386.405,32	R\$ 454.718,70	6,07%	Mês 04	2 meses	Mês 02	227.359,35	227.359,35					
								16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
								989.014,72	989.014,72	989.014,72	989.014,72	989.014,72	989.014,72	
04	INFRA	R\$ 5.042.597,35	R\$ 5.934.088,32	79,16%	Mês 04	6 meses	Mês 06	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
								18,69%	18,69%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	
								1.400.944,40	1.400.944,40	1.173.585,05	1.173.585,05	1.173.585,05	1.173.585,05	
Número de atividades: 04						Custo mensal	1.400.944,40	1.400.944,40	1.173.585,05	1.173.585,05	1.173.585,05	1.173.585,05		
Duração: 6 meses						% mensal	18,69%	18,69%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%		
IO = 09/2023						Custo acumulado	1.400.944,40	2.801.888,80	3.975.473,86	5.149.058,91	6.322.643,96	7.496.229,02		
CUSTO TOTAL:		R\$ 6.370.054,26	R\$ 7.496.229,02					% acumulada	18,69%	37,38%	53,03%	68,69%	84,34%	100,00%