



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA  
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGENS DO CÓRREGO JOÃO BONITO, VALENÇA - RJ

ANEXO 03  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEMI DESONERAÇÃO

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma									
							Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 84.805,81	3,72%	Mês 05	4 meses	Mês 08	43,40%	30,19%			13,21%			13,20%		
							36.805,30	25.602,45			11.200,30			11.197,76		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENGARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 291.077,58	12,77%	Mês 03	8 meses	Mês 10			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
									36.384,70	36.384,70	36.384,70	36.384,70	36.384,70	36.384,70	36.384,70	36.384,70
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 89.715,01	3,93%	Mês 03	2 meses	Mês 04			70,00%	30,00%						
									62.800,51	26.914,50						
04	MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE	R\$ 173.940,28	7,63%	Mês 03	4 meses	Mês 06			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
									34.788,06	52.182,08	52.182,08	34.788,06				
05	GABIÃO	R\$ 1.599.997,50	70,17%	-Mês 02	6 meses	Mês 03			0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%		
											319.999,50	479.999,25	559.999,13	239.999,63		
06	PAISAGISMO	R\$ 37.778,40	1,66%	Mês 09	1 meses	Mês 09									100,00%	
															37.778,40	
07	AS BUILT	R\$ 2.702,32	0,12%	Mês 10	1 meses	Mês 10										100,00%
																2.702,32

Número de atividades: 07						Custo mensal	36.805,30	25.602,45	133.973,26	115.481,28	419.766,58	551.172,00	596.383,82	287.582,08	74.163,10	39.087,02
Duração: 10 meses						% mensal	1,61%	1,12%	5,88%	5,06%	18,41%	24,17%	26,16%	12,61%	3,25%	1,71%
10 = 08/2025						Custo acumulado	36.805,30	62.407,75	196.381,01	311.862,29	731.628,88	1.282.800,88	1.879.184,70	2.166.766,79	2.240.929,88	2.280.016,90
CUSTO TOTAL:						% acumulada	1,61%	2,74%	8,61%	13,68%	32,09%	56,26%	82,42%	95,03%	98,29%	100,00%