



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

ANEXO 09

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

A qualificação técnica da empresa será comprovada através de no mínimo 1 (um) atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome dos profissionais responsáveis técnicos com vínculos comprovados com a empresa licitante, averbados pelas entidades profissionais competentes, correspondente aos serviços especificados conforme figura abaixo, equivalentes a 50% dos quantitativos previstos, ainda que de diferentes contratos.

CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE - SEPETIBA									
CURVA ABC									
DESCRIÇÃO	CÓDIGO ONERADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QTD TOTAL	TOTAL ONERADO	% sobre CD	% ACUMULADA	ID = 08/2023 GRUPO	
FABRICAÇÃO DE MÓDULO GERAL MEDINDO (12X1,2)M. EXECUTADO EM PEÇAS DE AÇO CARBONO, NECESSÁRIAS PARA COMPOSIÇÃO DO PIER FLUTUANTE, PINTURA DE PROTEÇÃO, ANTI INCRUSTANTE E ACABAMENTO.	11.004.0230-5	MOD	R\$ 208.652,61	72,00	R\$ 15.022.987,92	61,33%	61,33%	A	
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MÓDULO FLUTUANTE FABRICADO EM PEÇAS DE AÇO CARBONO (EXCLUSIVE ESTE), CONSIDERANDO GUINDASTE, CARRETA, BALSAS, REBOCADOR, LANCHAS DE ALUMÍNIO E MÃO DE OBRA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL.	19.004.0500-5	UNIDADE	R\$ 14.237,96	114,00	R\$ 1.623.127,44	6,63%	67,96%	A	
FABRICAÇÃO DE MÓDULO CENTRAL MEDINDO (12X3,6)M. EXECUTADO EM PEÇAS DE AÇO CARBONO, NECESSÁRIAS PARA COMPOSIÇÃO DO PIER FLUTUANTE, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO, ANTI INCRUSTANTE E ACABAMENTO.	11.004.0210-5	MOD	R\$ 326.480,47	4,00	R\$ 1.305.921,88	5,33%	73,29%	A	
Deck em madeira plástica PEAD (polietileno de alta densidade) 100% reciclável POLY RIO ou similar, perfil 100x30mm goiveteado para encaixar os espaçadores para a fixação da forração modos que o parafuso não fique aparente e 50x25mm transversais para granzepes, os granzepes devem ser apoiados sobre uma base estrutural. Fornecimento e instalação.	ES 32.07.0500 (/)	m2	688,53	1.449,60	R\$ 998.093,08	4,07%	77,37%	A	

Figura 01: CURVA ABC retirada do Orçamento Estimativo

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos através da Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que possuam uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado, sendo possível classificar as informações e ordená-las conforme o seu grau de importância e tecnicidade, quais sejam:

ITEM	QUANT. (%)	QUANTIDADE
Fabricação de módulo vão geral medindo (1,2x12)m. executado em peças de aço carbono, necessárias para composição do pier flutuante, inclusive pintura de proteção, anti incrustante e acabamento.	50%	36 MOD
Carga, transporte e descarga de módulo flutuante fabricado em peças de aço carbono (exclusive este), considerando guindaste, carreta, balsas, rebocador, lancha de alumínio e mão de obra, inclusive combustível.	50%	57 UN
Fabricação de módulo central medindo (12x3,6)m. executado em peças de aço carbono, necessárias para composição do pier flutuante, inclusive pintura de proteção, anti incrustante e acabamento.	50%	2 MOD
Deck em madeira plástica PEAD (polietileno de alta densidade) 100% reciclável POLY RIO ou similar, perfil 100x30mm goiveteado para encaixar os espaçadores para a fixação da forração modos que o parafuso não fique aparente e 50x25mm transversais para granzepes, os granzepes devem ser apoiados sobre uma base estrutural. Fornecimento e instalação.	50%	724,80 M²



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

A empresa deverá contar com a seguinte equipe chave:

Engenheiro Civil - com experiência comprovada através de atestados ou Certidão de Acervo Técnico – CAT em elaboração projetos e execução de obras de urbanização e construção de píer.